

Prosjektliste basert på Plan for idrett og friluftsliv 2013-2016, status per 30.04.2015: Friluftsliv

Prosjekter				Kostnader				Finansiering			Annet		
Bydel	Prosjekt	Beliggenhet	Anleggstype	Kostnadsramme kroner	Estimat	Andel rehab prosent	Andel nytt prosent	Oslo kom. kroner	Spillemidler kroner	Annet kroner	Eier etat/lag e.l.	Status på prosjektet	Kommentar evt. tilleggsopplysninger
Bekkeåpning													
Alna	Lindebergbekken		Bekkeåpning									Ikke påbegynt	Inne i fellesplan for BYM/VAV, "Vann i by"
BNA	Gaustadbekken		Gjenåpning av bekk									utredning	Inne i "Vann i by"
Sagene	Ilabekken		Overvannshåndtering, etablering lla vannpark									initiering	Ikke "Vann i by"-prosjekt
BBJ	Årvolldammen		Forstudie åpning av bekk til Badedammen									utredning	Inne i "Vann i by"
Alna	KDP Alna Miljøpark		Diverse bekkeåpninger	500 000								delvis utført	Inne i "Vann i by". Mange sidebekker. 0,5 mill brukt
Byomfattende	Grøntplanen		Gjenåpning av elver									initiering	Inne i "Vann i by". Mange elver i ulike faser
Rehabilitering/ opparbeiding av parker													
Stovner	Rommensletta skulpturpark		Park	2 500 000								ferdig 2013	
Alna	Verdensparken		Bydelspark	56 000 000				24 500 000		31 500 000		gjennomføring	Ferdig første halvår 2016. Oppført beløp er totalkostnad
Bjerke	Bjerkedalen park		Bydelspark	55 500 000				7 000 000		48 500 000		ferdig 2014	
Gronud	Gronud park		Bydelspark	61 900 000				15 300 000		46 600 000		ferdig 2013	
Stovner	Linjeparken		Bydelspark	54 000 000				38 000 000		16 000 000		ferdig 2016	ferdig 2016. Oppført beløp er totalkostnad
Grunerløkka	Nedre Foss Park		Opparbeide park	49 200 000								ferdig 2016	midler bevilget
St. Hanshaugen	St. Hanshaugen park		Rehabilitering	4 500 000								gjennomføring	kostnad kant spillbasseng + vegetasjon, belysning ført opp
Gamle Oslo	Konows gt. 40/Bakerenga		Opparbeide park									Ikke påbegynt - aktuell	bystyrevedtak der området er regulert til park
Treplanting													
Frogner	Bygdøy allé		Treplanting prosjektering									initiering	arbeid m/utkast til bestilling av KVVU
Byomfattende	Treplantingsplan for Oslo - treplan for gater, plasser og veier		Treplanting	2 000 000				2 000 000				Ikke påbegynt - aktuell	2 mill til å utarbeide plan er brukt i 2014
Byomfattende	Etterslep treplanting - ta igjen etterslepet etter trær som er blitt felt uten at nye er plantet		Treplanting									Ikke påbegynt - aktuell	
Turvei													
Grünerløkka og Sagene	Akerselva		Oppgradering av turveg - belysning	32 500 000			100	1 728 244	683 000		BYM	delvis ferdig	Sannerbrua-Nydalen og Nedre Foss gjenstår. 3 mill. er brukt, primært på Nydalen-Frysjø, i perioden 2013-2016
Alna	D16-kryssing av Ytre ringvei (bru)		Planfri kryssing	28 000 000			100				BYM	gjennomføring	Gjennomføring i 2015/2016, oppført beløp blir brukt
Alna	D10 Smalvollen-Breivollveien		Turvei		4 100 000		100	3 310 000	700 000		BYM	utredning	Delvis prosjektert, på vent pga. forenset grunn. Bør/kan gjennomføres. Behov for nytt kostnadsoverslag.
Alna	D15 Lindebergparken		Grønn tverrforbindelse fra Linderud til Rødtvet		13 500 000							forprosjekt	Byggestart i 2015; midlene er bevilget og brukes i år
Bjerke	D15 Bredtvet		Turvei		2 000 000							Ikke påbegynt - aktuell	Må avklare eiendomsforhold (Statsbygg forvalter) og utarbeide nytt kostnadsoverslag
Gronud	D8 Vesletjern-Kristian Bogneruds vei		Turvei		2 700 000							Ikke påbegynt - aktuell	Må vurdere ønsket standard
Nordstrand/ S. Nordstrand	E9 mellom Stenbråteveien og Skulleruddumpa		Turvei (anlegg og utbedre)		6-8 000 000							Ikke påbegynt - aktuell	Bør prioriteres, eiendomsforhold må avklares (OBOS)
Byomfattende	Kart over turveier som er universelt uformet		Registrering er gjort, bearbeiding og kart må lages.									Ikke påbegynt - aktuell	
Byomfattende	Skilting av turveinettet		Skilting									delvis ferdig	Delstrekninger er skiltet, men det mangler totaloversikt og digital registrering av status.
Marka	Sogsvann, tursti rundt vannet		Lyssetting	7 200 000			100				BYM	Ferdig 2015	Spillemiddelsøknad og gjennomføring av prosjektet i 2015
Nordstrand	Lyssetting tursti ved Lambertseter skole		Lyssetting	850 000		100		567 000	283 000		Lambertseter IF	Ferdig 2014	Oppgradering løype + lys, deltraseer må repareres etterpå
Kyststi													
Ullem	Sollerudstranda		Kyststi	8 000 000				8 000 000				ferdig 2014	
Ullem	Bestumkilen Maxbo-Sjølyst		Kyststi									utredning	Planprosess pågår. Prosjektet blir realisert med 5-15 års levetid, da området er under transformasjon/byutvikling
S. Nordstrand/ Oppgård	Hvervenbukta/Ingierstrand		Kyststi	3 300 000				3 300 000				utredning	Kostnad regulering lagt inn
Nordstrand	Ormøya og Malmøya		Kyststi									Ikke påbegynt	Gjort mulighetsstudie
Nordstrand/ S. Nordstrand	Strekningen Ulvøya bru-Ljansbruket m.m. (ikke delstrek. Paddehavet)		Kyststi									Ikke påbegynt	Gjort mulighetsstudie
Nordstrand	Paddehavet		Kyststi (prosjektering)									Ikke påbegynt	Gjort mulighetsstudie. Kostnad forpro
Frogner	Frognerkilen		Kyststi Oscarshall-Bygdøylokket	2 000 000				2 000 000				prosjektering	I regi av Statsbygg. Kostnad kyststi B1 lagt inn
Helårstrase/skiløype/sykeltrase													
Marka	Tryvansåsen		Erstatte lysløype	2 450 000			100	1 750 000	700 000		BYM	ferdig 2013	
Marka	Sogsvann-Grinda		Etablere ny helårstrase med lys									utredning	Regulering pågår
Marka	Sølvobla-Sandbakken P		Ny helårstrase									utredning	Regulering pågår
Marka	Strømsdammen-Strømsbråteveien		Ny helårstrase	2 000 000			100	2 000 000	700 000			prosjektering	Spillemiddelsøknad ventes i 2015, planlagt start 2015/2016
Marka	Lilloseter-Sinober-Burdås		Ny helårstrase									utredning	Regulering pågår
Marka	Vesletjern-Alunsjøen-Breisjøen		Utbedre og oppgradere trasé til helårsstandard									Ikke påbegynt	
Marka	Haugerud-Lutvann-Lindeberg		Ny helårstrase									Ikke påbegynt	
Marka	Sandbakken-Bysetermosan		Ny helårstrase - utredning									Ikke påbegynt	
Marka	Ellingsrud-Mariholtet		Skiløype, oppgradering til skøyting	200 000				200 000			BYM	delvis ferdig	Delvis utført
Marka	Ullevålseter-Blankvannsbråten-Kobberhaugen-Kikut		Skiløype, oppgradering til skøyting/helårstrase/sykeltrase									utredning	Planarbeid startet for strekningen Blankvannsbråten-Kobberhaugen
Marka	Øyungslia fra Maridalen		Ny skiløype								Skiforeningen	Ikke påbegynt	
Marka	Skullerud vannbasseng-Grønmo P		Skiløype, oppgradering til skøyting	300 000				300 000			BYM	ferdig 2013	
Marka	Hammeren-Ullevålseter		Skiløype, oppgradering til skøyting									Ikke påbegynt	
Marka/ Lørenskog	Skyttenbrua-Deledalen		Ny sykkeltrase									Ikke påbegynt	
Dammer													
Gronud	Badedammen		Rehabilitering	12 000 000				12 000 000				Ikke påbegynt	Ansvar VAV; aktuell i 2016
Nordre Aker	Brekkedammen		Rehabilitering									Ikke påbegynt	Ansvar VAV
Marka	Jegersborgdammen		Rehabilitering									Ikke påbegynt	Ansvar VAV

Småbåthavner/ bryggeanlegg				Kostnadsramme	Estimat	Andel rehab	Andel nytt	Oslo kom.	Spillemidler	Annet	Eier	Status	Kommentar
Bydel	Prosjekt	Beliggenhet	Anleggstype	kroner		prosent	prosent	kroner	kroner	kroner	etat/lag e.l.	på prosjektet	evt. tilleggsopplysninger
Søndre Nord-strand/ Opppegård	Ljansbruket		Reg.plan, rekr.områder og småbåthavn								BYM	utredning	Arbeid med reg.plan pågår
Ullem	Lysaker Marina		Reg.plan, rekr.områder og småbåthavn								BYM	initiering	Planprogram vurderes i PBE/Oppstart behovsanalyse
Gamle Oslo	Hovedøya		Rehabilitering og oppgradere atkomstområdet									ikke påbegynt	
Nordstrand	Malmøykalven		Rehabilitering brygge									ikke påbegynt	
Nesodden	Langøyene		Bygge ny servicebrygge								BYM/EBY	ikke påbegynt	Inngår i EBYs sikrings/dekningsprosjekt, linje 94
Hytter/bygninger				Kostnadsramme	Estimat	Andel rehab	Andel nytt	Oslo kom.	Spillemidler	Annet	Eier	Status	Kommentar
Bydel	Prosjekt	Beliggenhet	Anleggstype	kroner		prosent	prosent	kroner	kroner	kroner	etat/lag e.l.	på prosjektet	evt. tilleggsopplysninger
Marka	Sørli besøksgård		Opprette besøksgård									utredning	Regulering pågår
Byomfattende	Bygninger/hytter		Rehabilitering									uaktuell	Går ut - vedlikehold
Frogn	Håøya		Etablere flere kystleddhytter							200 000		ferdig 2015	Gamlegården, 2 enheter, 5-års leiekontrakt med OF
Oppgradere/ rehabilitering områder i tilknytning til badeplasser				Kostnadsramme	Estimat	Andel rehab	Andel nytt	Oslo kom.	Spillemidler	Annet	Eier	Status	Kommentar
Bydel	Prosjekt	Beliggenhet	Anleggstype	kroner		prosent	prosent	kroner	kroner	kroner	etat/lag e.l.	på prosjektet	evt. tilleggsopplysninger
Byomfattende	Toaletter viktige badeplasser (Hvervenbukta, Huk, Ingierstrand)		Oppgradere/rehabilitering	9 600 000								delvis gjennomført	9,6 mill: Toalett Hvervenbukta, prosjektering Huk utføres i år
Nesodden	Langøyene		Erosjonssikring/dekning søppel samt tilkøpling av vann og avløp					79 000 000			EBY	utredning	KVU utarbeides av EBY. Mulig oppstart av selve tildekkingsarbeidet og erosjonssikring 2016-2017
Gamle Oslo	Hovedøya		Fjerne forurensning i Hovedøyabukta samt oppgradering vannsystem og tilkøpling avløp fra fastlandet								BYM/EBY	utredning	Styringsdokument utarbeidet, KS1/KS2 i løpet av våren. Arbeidene starter opp 2017 eller senere
Nordstrand	Sæterstranda		Utvikle badeplass								BYM	ikke påbegynt - aktuell	BYM har oppgradert infrastruktur: asfaltert atkomstveg, rehab. mur, skiftet grusdekke. Etabl. av sandvolleyball, slackline, balanseballer vurderes
Nordstrand	Brattodden		Øke tilgjengelighet/tilrettelegging for publikum	2 000 000				2 000 000			BYM	gjennomføres i år	Bygging ny bordgang/turveg samt opprydding og tilrettelegging av badestrand blir utført i 2015
Ridestier				Kostnadsramme	Estimat	Andel rehab	Andel nytt	Oslo kom.	Spillemidler	Annet	Eier	Status	Kommentar
Bydel	Prosjekt	Beliggenhet	Anleggstype	kroner		prosent	prosent	kroner	kroner	kroner	etat/lag e.l.	på prosjektet	evt. tilleggsopplysninger
Marka	Stall Prinsdal-Grønliåsen		Ridesti									ikke påbegynt	
Marka	Enga-Tørrgranåsen		Ridesti									ikke påbegynt	
Andre tiltak				Kostnadsramme	Estimat	Andel rehab	Andel nytt	Oslo kom.	Spillemidler	Annet	Eier	Status	Kommentar
Bydel	Prosjekt	Beliggenhet	Anleggstype	kroner		prosent	prosent	kroner	kroner	kroner	etat/lag e.l.	på prosjektet	evt. tilleggsopplysninger
Marka	Maridalsvannet		Gråvannsanlegg									delvis ferdig	noen få eiendommer har enda ikke fått bygd nytt anlegg
Østensjø	Østensjø miljøpark		Diverse iht forvaltningsplanen	1 190 000				1 190 000				ferdig 2015	Ny utløpsanordning/regulering bygges vår 2015 (VAV), om-legging av turveg sommer 2015, rehab Langerudbekken
PROSJEKTER TILKOMMET ETTER plan 2013-2016, status per 31.03.2015													
Ånn				Kostnadsramme	Estimat	Andel rehab	Andel nytt	Oslo kom.	Spillemidler	Annet	Eier	Status	Kommentar
Bydel	Prosjekt	Beliggenhet	Anleggstype	kroner		prosent	prosent	kroner	kroner	kroner	etat/lag e.l.	på prosjektet	evt. tilleggsopplysninger
Marka	Rustadsaga-Ødegården		Lysløype					250 000	125 000		BYM	ferdig 2013	
Vestre Aker	Holmenkollen		Rehabilitering av VM-huset	2 800 000				2 800 000				gjennomføring	
Stovner	Jesperudjordet	Vestli	Rehabilitering park	18 300 000								gjennomføring	midler bevilget, avsluttes 2015-2016
Marka	Dølerud dagsturhytte		Rehabilitering									gjennomføring	Avtale med DNT om rehabilitering og drift
Marka	Bremsrud, Nøklevann		Gapahuk, bålplass, teltområde	150 000				150 000			BYM	ferdig 2014	
Marka	Sognsvann badevannsområde		Rehabilitering	1 211 000				1 211 000			BYM	gjennomføring	Ferdig våren 2015
Marka	Oslos geografiske midtpunkt		Kunstinstallasjon	250 000				250 000			BYM	ferdig 2014	
Øyene	Hovedøya, toalett fergekai		Toalett	1 000 000				1 000 000			BYM	prosjektering	planlegges bygd 2015
Marka	Sognsvann toalettbygg		Toalett	6 750 000				6 750 000				prosjektering	
Marka	Svingenbrua (Kirketrekkeren)		Gammel bru, rehabilitering	1 500 000						1 500 000	BYM	prosjektering	
Stovner	Bygger'n aktivitetspark	Haugenstua	Aktivitetspark og bekkeåpning	24 200 000								ferdig 2015	også åpning av Julrudbekken
Alna	Lindebergparken	Lindeberg	Park	16 900 000								ferdig 2015	
Frogner	Josefines park, reetablere	Fagerborg	Byromprosjekt	8 000 000				8 000 000				ferdig 2015	
Søndre Nordstrand	Hvervenbukta oppgradering	Hvervenbukta	Badeplass	2 400 000								ferdig 2014	stupebrett og prosjektering terrengtiltak
Nordstrand	Solvik badebrygge rehab	Malmøya	Badeplass	2 400 000				2 400 000				ferdig 2014	
Bjerke	Div. tiltak Hovinbekken-Årvoll	Årvoll	Bekkeåpning	6 250 000				6 250 000				ferdig 2014-2015	
Oslo	Div.mindre turveg/kyststiltak	byomfattende	Turveg-tursti	8 800 000				8 800 000				ferdig 2014-2015	Pilegrimsled, turvegplan, turveg Alna, kyststi Paddehavet, div.
Oslo	Mindre filuftstiltak øyene	byomfattende	Tilrettelegging og utredning	3 500 000				3 500 000				ferdig 2014-2015	
Bjerke	D6 Bjerkedalen-Statsråd Mathiesens vei	Bjerke	Turveg	3 975 000				3 975 000				ferdig 2014-2015	
Frogner	Grønn rute kryssing Majorstua - KVU	Majorstua	Turveg	2 000 000				2 000 000				ferdig 2014-2015	
Alna	Smalvollv.-Jernbanev. planfri gs-kryssing	Alnabru	Turveg	2 300 000				2 300 000				ferdig 2014	Forprosjekt (skisseprosjekt) for gang-sykkelkryssing avslutta
Frogner	HC-brygge Kongen	Frognerkilen	Båtbrygge	1 400 000				1 400 000				ferdig 2014	
Frogner/Ullem	Frognerparken rehabilitering	Majorstua-Frogner	Park	1 600 000				1 600 000				ferdig 2014	