

Arbeidslista

Dato: 03.05.2024
Ref: 033

Kommunedirektøren si arbeidsliste 2024.4

Kommunedirektøren si arbeidsliste gjev oversyn over saker som er under arbeid i administrasjonen, som hovudregel saker som går ut over ordinær drift og som er definert gjennom politiske oppdrag, jf. økonomireglementet pkt. 4. Arbeidslista vert sendt som referatssak jf. pkt. 4.1., til utval for oppvekst og kultur (OKU), utval for byutvikling (BUT), utval for rehabilitering og omsorg (RHO), administrasjonsutvalet (tidlegare driftsutvalet) og formannskapet (FSK). Men for å få råda involvert i fleire politiske saker, vert arbeidslista frå om med 2022 sendt som referatsak også til Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, Eldrerådet og Ungdomsrådet.

Lista er oppdatert t.o.m. OKU 09.04.24, BUT 11.04.24, RHO 10.04.24, FS 17.04.24, KST 25.04.24, Kontrollutvalet (KU) 06.12.23 (elements 2022/2892).

Utval:	Tiltak/Prosjekt	Status, prognose for framdrift og større avvik/hendingar	Vedtaksreferanse
BUT	Utarbeida ein strategi for utvikling av Sagvåg sentrum og havn. Arbeidet skal organisast på tilsvarande måte som Byromsstrategien/Strategi for utvikling av Leirvik hamn	Planlagt starta etter framlegging av KPA/ framdrift vert vudert i ny planstrategi	KST 19.10.23 PS 45/23 budsjettpkt. 5
BUT	Forprosjektet på nytt renseanlegg i Vatnadalen skal utgreiast i høve minimumskapasitet, eventuelt med utvidingsmogleik dersom det ikkje er kostnadsdrivande	Kjem sak første halvår 2024.	KST 24.11.22 PS 64/22 Årsbudsjett 23, Tekniske tenester, pkt. 4
BUT	Politisk sak om framtidig modell for utbygging av primær- og sekundærrenseanlegg	Skal leggjast fram for BUT i første møte i 2024	KST 30.11.23 PS 64/23 pkt. 2 Årsbudsjett 24, tekniske tenester VA
BUT	Selgje Tongjaskjerskaien med føresetnad om at ny eigar gjev tilgjenge til innbyggjarar å nytte seg av den ved ledig kapasitet	Vår 2024	KST 30.11.23 PS 63/23 Årsbudsjett Stord hamn, pkt. 2

BUT	Kollektivknutepunkt for Leirvik. Avslutta forprosjektet med parkering og næringsareal over ny kollektivterminal.	Forprosjekt godkjent i kommunestyre 31.3, vidare prosess vert å avklara med fylkeskommunen. Forprosjekt er starta opp i lag med fylkeskommunen der Stord kommune har prosjektleiinga. Forslag til reguleringsplan er sendt inn til kommunen.	KST 25.04.24 PS 23/24 pkt. 1
BUT	Førebu ei sak der ein vurderer alternative løysingar til parkeringsplasser som blir borte ved etableringa av ny kollektivterminal gjerne i dialog med private aktører		KST 25.04.24 PS 23/24 pkt. 5
BUT	Kommunedelplan for overvatn	Planprogram vedteke i kommunestyret juni 2021. Plan på førstegongs høyring 2023, og målet er at planen vert ferdig i 2024.	KST 22.10.20 PS 67/20
BUT	Leggja fram ei sak med kostnadsoversikt og moglegheit for solcelleanlegg på alle kommunale bygg. Saka skal inkludere potensiell produksjon og omtrentleg innsparing i komande år basert på prisprognosar for utvikling av straumpris. Vurdera etablering av solcellepanel og utviding av fjernvarmenettet. Kommunestyret legg til grunn at ishallprosjektet også vert ein del av denne vurderinga.	Sak vart lagt fram for PUT i sak PS 14/23 i møte 20. april og vart handsama i kommunestyret 11.mai. Det er no starta eit forprosjekt der taka på kommunale bygg vert vurdert i forhold til styrke og konstruksjon. Forprosjektet er planlagt å vera ferdig til våren 2024.	KST 25.11.21 PS 47/21 Budsjettvedtak pkt. 20, 2 KST 24.11.22 PS 65/22 Årsbudsjett 23, Verbalpkt. 24
BUT	Leggja fram ny sak om fjerning av Lapptjørn dam	Omfattande utgreiingskrav. Sak til PUT 2024.	PUT 11.11.21 PS 59/21
BUT	Leggja fram ny sak om fjerning av Lønningsåsen dam, eit revidert alternativ 1, der ein anten riv øvre halvdel av demningen og lar den nedre halvdel stå att, eller riv og byggjer opp at ein nedskalert demning. Alle mogleiker for øk. Støtte skal undersøkjast.	Omfattande utgreiingskrav. Sak til PUT 2023. Saka skal leggjast fram i samband med budsjett for 2024. Er kun lagt inn midlar i budsjettet for 2024 til riving av eksisterande demning. Det vart orientert i BUT 01.02.24 om dammen, og at ein no sender inn søknad til NVE om å få godkjent riving av dammen.	PUT 11.11.21 PS 58/21 KST 21.09.23 PS 38/23 KST 22.02.24 IP 6/24
BUT	Leggja fram oreigningssak for Ritlandseigedomen	Møte med grunneigarane vart gjennomført i juli 2021.	FSK 09.06.21 PS 29/21

		Ventar med nye forhandlingar til det er avklart kva som skal byggast på tomta. Reguleringsplan avklart i løpet av våren 2024.	
<i>BUT</i>	Leggja fram sak om makebyte med Stord havn som kompensasjon for Kiskaaien. Areal knytt til sjø skal ha lik verdi.	2024	KST 21.06.22 PS 32/22 pkt.3. Budsjett rev. 1. tert.
<i>BUT</i>	Leggja fram sak om tilknytning av motorcross-anlegget i Hustrudalen til kommunalt VA-anlegg eller alternativ handtering av spillvatn	Synfaring gjennomført. Avventar tilbakemelding frå tiltakshavar.	KST 26.11.20 75/20 Budsjettvedtak pkt. 26
<i>BUT</i>	Leggja fram sak som vurderer korleis slam frå rensaneanlegga kan nyttast til innteksbringande/utgiftsreduserande tiltak som t.d. biogass- og gjødselproduksjon	2024	KST 21.06.22 PS 32/22 pkt. 2. Budsjettrev. 1. tert.
<i>BUT</i>	Områdereguleringsplan/ Prosesjonsveg Stord kyrkje.	Områdereguleringsplan vart vedteken av kommunestyret i sak PS 22/24 i møte 25. april 2024. Prosesjonsvegen skal etablerast som rekkefylgjekrav til etablering av tverrsambandet.	KST 20.04.17 PS 16/17 FSK 02.12.20 PS 86/20 FSK 24.02.21 PS 8/21 PUT 29.09.22 PS 45/22 KST 25.04.24 PS 22/24
<i>BUT</i>	Reforhandling avtalane med idrettslaga.	Trott har trekt seg frå avtalen i Prestegardskogen. Me er framleis i forhandlingar med Stord IL om avtalen som gjeld Vikahaugane og Solid sin avtale på Nysæter er snart klar for signering.	KST 29.11.18 PS 55/18 Budsjettvedtak pkt. 32,
<i>BUT</i>	Utbetring av veg til Heio og p-plass, etablera ei frivillig betalingsordning.	Prosjektet er forseinka som følgje av endra premisser m.o.t. finansiering og fordeling av inntekter. Har vore førehandskonferanse med Regulering, byggesak og oppmåling (RBO) i Stord kommune. Konklusjonen er at ein lyt ha reguleringsplan for tiltaket. Arbeid med reguleringsplan startar hausten 2022.	PUT 11.03.21 PS 9/21 pkt. 3
<i>BUT</i>	Forprosjekt kai 4	Forprosjekt vart lagt fram for kommunestyret sak PS 31/24 den 25.	KST 30.11.23 PS 63/23 Årsbudsjett

		april 2024, og kommunestyret fatta investeringsvedtak. Føresetnad om medfinansiering frå StordBase er stadfesta.	Stord hamn KST 25.02.24 PS 31/24
BUT	Politisk sak med mål om å synleggjera effekten av å leggja eining for tekniske tenester, vatn og avlaup, i eige aksjeselskap. Kommunedirektøren får i oppdrag å inngå ein dialog med Bømlo Kommune/BVA AS, Øygarden Kommune/ØYVAR AS med tanke på å innhenta erfaringar med AS som driftsform direkte frå selskapa og kommunane som eigar. Utvalet ynskjer at det vert lagt opp til informasjonsmøte med sentrale personar i desse selskapa og kommunane, gjerne som utvalsvitjing til Bømlo og/eller Øygarden.	Tiltaket er gjennomført og KST har vedtatt etablering av AS for VA i Stord kommune.	KST 30.11.23 PS 64/23 pkt. 3 Årsbudsjett 24, tekniske tenester VA BUT 07.03.24 PS 16/24
Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalet	Utarbeida ein avtale med Vidrive AS der kommunen legg til rette for at Vidrive AS kan overta mest mogleg av infrastrukturen knytt til dagens anlegg.	Forslag til avtale blir framlagt for kommunestyret i løpet av 1. halvår 2024.	KST 25.04.24 PS 24/24 pkt. 4
Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalet	Fremma ei sak der ein vurderer kommunen sine eigarinteresser i ulike selskap og organisasjonar. Vurderinga skal innhalda kva nytte og påverking kommunen har i selskapa/ organisasjonane.		KST 25.04.24 PS 26/24 pkt. 4
Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalet	Omorganisera VA-avdelinga til eit AS, etter aksjeselskapslova.	Vedtekter og føremål skal godkjennast av Kommunestyret før ein går over til AS som eigarskapsform. Målet er etablering frå 01.01.2025.	KST 25.04.24 PS 30/24
Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalet	Arbeida aktivt for å realisera Sunnfast, jf. moglegheitsstudie.	Løpande	KST 17.12.20 PS 90/20
Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalet	Gje ei orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonen innan beredskap og gje ein ny skriftleg status, særleg for pkt. B2 og B3 og delvis pkt. B5	Ny statusrapport vert å senda til sekretariatet innan 28.08.24.	KU 23.05.22 PS 19/22 pkt. 2 KU 14.02.23 PS 4/23 KU 20.09.23 PS 29/23

<i>Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalet</i>	Gjennomføra eit teknisk forstudium for ein ytre molo i Leirvik innanfor ei kostnadsramme på kr. 800 000. finansiert med disposisjonsfond	Arbeidet er sett på vent i påvente av prosjekt i samarbeid med fylkeskommunen og Kvinnherad kommune om utgreiing av kombinasjon ferjestø/cruisehamn. Vedtak KST 24.11.22 PS 65/22 Årsbudsjett 23, Verbalpkt. 35 om ev. realisering i samarbeid med private, må vurderast i ev. oppfølgingssak	KS 21.06.22 PS 32/22 pkt. 13; Budsjettrevisjon 1. tert.
<i>Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalet</i>	Innarbeidde i det kommunale planverket forslag til førebyggjande og konsekvensreducerande tiltak i risiko- og sårbarheitsanalyse Stord og Fitjar 2022 (2021/1957). Den kommunale beredskapsplanen og andre planar vert oppjustert og revidert i samsvar med tilrådingane i ROS-rapporten.	Arbeidet er i gang, med mål om å vera ferdig til 30.6.24	KST 31.03.22 PS 11/22
<i>Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalet</i>	Kommunedelplan for E39 – Heiane – Ådland/Nordre Tveita	Planprogram vedteke av kommunestyret 30. september 2021 (sak PS 37/21). Førstegongshandsaming i formannskapet 7. juni 2023 der saka vart lagt ut til høyring og offentlig ettersyn. Statens vegvesen har kome med motsegn, og det er halde dialogmøte med Statsforvaltaren. Det vert arbeidd med oppdatering av planmaterialet for mogleg trekking av motsegn.	KST 18.02.21 PS 1/21 FSK 09.06.21 PS 30/21
<i>Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalet</i>	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om førebyggjande arbeid for barn og unge, og gje ny skriftleg status på oppfølging	Laga prioritert handlingsplan for oppfølging av rapporten til kontrollutvalet innan 01.11.22 (Kva, når og	KST 21.06.22 PS 26/22 KU 01.12.22 PS 38/22 KU 20.09.23 PS

	i andre møtet i KU, vår 2024.	kven) Sak kontrollutvalet 01.12.22. Ny skriftleg status skal gjevast til KU til andre møtet i utvalet, vår 2023. Tilbakemelding vert å senda til sekretariatet innan 18.03.24.	30/23
<i>Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalet</i>	På bakgrunn av gjennomført forvaltningsrevisjon om effektivitet og kvalitet i tenester til personar med utviklingshemming må kommunedirektøren syta for tiltak, sjå vedtaket	Skriftleg statusrapport skal leverast til KU sitt sekretariat innan 03.04.24 og leggjast fram munnleg for KU i andre møte vår 2024.	KST 11.05.23 PS 12/23 KU 06.12.23 PS 41/23
<i>Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalet</i>	Rekrutteringsstrategi: Utarbeida ein handlingsplan med utgangspunkt i arbeidsgjevarstrategien. Inntak av lærlingar inntaket skal gradvis doblast (25 i 2023, min. tre av desse på tekniske tenester)	Før 30.06.24	KST 24.11.22 PS 65/22 Årsbudsjett 23, Verbalpkt. 14
<i>Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalet</i>	Renovering skeisebanen/bygging av ishall	Forprosjekt godkjent i kommunestyret 30.9.21. Skal arbeida vidare med kostnadsoverslag og finansiering. Beskrivelse av anbudsgrunnlaget er snart klart, og skal leggjast ut for konkurranse i haust, med mål om oppstart bygging våren 2024. Konkurransen har vert ute på anbod, og det er komt inn pris på hallen. Pris er langt over budsjett. Ikkje avklart kva som skjer vidare. Investeringsmidler ble bevilget i KST 240424. Videre ansvar for prosjektet i sin helhet er overført til VIDRIVE AS. Saken tas ut av listen.	KST 26.11.20 75/20 Budsjettvedtak pkt. 43 KST 30.09.21 PS 27/21 pkt. 2
<i>Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalet</i>	Revisjon av kommuneplanen sin arealdel (KPA)	Kommunestyret vedtok planprogram for KPA i møte 21. Juni 2022. Førstegongs handsaming vert tidleg haust 2024. Norconsult	KST 21.06.22 PS 31/22

		er konsulent i saka. Det vert vist til fylgjande vedtak som inneheld punkt for vurdering i KPA: KST 22.06.23 PS 24/23 om B11 og B12 i gjeldande kommuneplan, KST 24.11.22 IS 30/22 om areal for motorsport, KST 23.11.2017 PS 59/17 Budsjettvedtak pkt. 8. om gamle Litlabø barnehage,	
<i>Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalet</i>	Senda problemstillinga kring gildskap vert oversendt statsforvaltar og/eller kommunaldepartementet for ei juridisk prinsipiell vurdering, med henvising til PS 91/23 Kjøp av tomt Studalen, og med omsyn til sum.		KST 19.12.23 PS 91/23
<i>Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalet</i>	Utarbeida enkle skildringar av "Formål" ved eigarskap i selskap utanfor kommunelova § 23-6	Vår 2024	KST 22.06.23 PS 28/23
<i>Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalet</i>	Utarbeida handlingsplan med konkrete tiltak for å styrka attraktiviteten til Stord som studieby.	Handlingsplan er avtalt med Velferdstinget vest. Mål er politisk handsaming av handlingsplanen politisk første halvår av 2024	KST 21.06.22 PS 32/22 pkt. 9., Budsjettrev. 1. tert.
<i>Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalet</i>	Gje Atheno i oppdrag å kartleggja og ha eit oppdatert oversyn over kraftbehovet for Stord kommune		KST 30.11.23 PS 65/23 pkt. 14 Årsbudsjett 24, Økonomiplan 2024-2027
<i>Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalet</i>	Setja ned ein Omstillingsutval som ser på effektiviseringsgevinstar i drift, der alle aktivitetar, stillingar og strukturar vert vurdert.	Politisk sak skal leggjast fram for KST innan 01.04.24. Utvalget avvikles etter budsjettvedtak i KST 240424. Tas ut av listen.	KST 30.11.23 PS 65/23 pkt. 15 Årsbudsjett 24, Økonomiplan 2024-2027
<i>Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalet</i>	Politisk sak med mål om å få private investorar med på eigarsida i Stord kommunale utviklingsselskap AS (SKU AS).		KST 30.11.23 PS 65/23 pkt. 16 Årsbudsjett 24, Økonomiplan 2024-2027
<i>Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalet</i>	Politisk sak om konkurranseutsetjing av pensjonsordninga i kommunen	Politisk sak skal leggjast fram for KST innan 01.04.24.	KST 30.11.23 PS 65/23 pkt. 17 Årsbudsjett 24, Økonomiplan 2024-2027

<i>Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalget</i>	Leggja fram ei politisk sak der Stord Hamn vert omgjort til eige AS.	Saka skal leggjast fram innan utgangen av 2024	KST 30.11.23 PS 63/23 pkt. 2 Stord Hamn Årsbudsjett 24
<i>Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalget</i>	Søkja Statsforvaltaren i Vestland om formelt løyve til å byggja sekundærreinsanlegg med tilstøytane infrastruktur. Kommunestyret ber om å få ei eiga sak med konsekvensutgreiing, økonomisk konsekvens og framdriftsplan for bygging av Skjersholmene sekundærreinsanlegg og tilhøyrande infrastruktur.		KST 22.02.24 PS 9/24
<i>Formannskapet Driftsstyret Kontrollutvalget</i>	Setja av i ny arealplan lokalitetar til funksjonelle leiligheter som er tilrettelagt for eldre. Dette skal vere leiligheter med servicetilbod og fellesareal som kan gje ein trygg og sosial alderdom. Det skal leggjast til rette for lokalitetar både i Sagvåg, Norbygdo og Leirvik		KST 22.06.23 PS 25/23
<i>OKU</i>	Gå i dialog med idrettslaga for å førebu ei sak der organisering av kommunale idrettbygg vert organisert til det beste for brukarane.	2. halvår 2024	KST 30.11.23 PS 65/23 pkt. 19 Årsbudsjett 24, Økonomiplan 2024-2027
<i>OKU</i>	Vurdera om eigne lokale i kulturhuset, eventuelt kommunale bygg på Leirvik, kan nyttast til dansesal. Eventuelt gå i forhandlingar me Osen 6.	før sommaren 2024	KST 25.04.24 PS 21/24 pkt. 3
<i>OKU</i>	Sjå bemanning av biblioteka under eitt, og at delvis bemanning ved skulebiblioteket ved Nysæter Ungdomsskule vert ivareteke	Reduksjon i midlar til drift har ført til noko reduserte opningstider både i hovudbiblioteket i Stord kulturhus og i kombinasjonsbiblioteket	KST 30.11.23 PS 65/23 pkt. 21 Årsbudsjett 24, Økonomiplan 2024-2027

		ved Nysæter ungdomsskule. Ved sjukdom kan biblioteka bli stengt på kort varsel. Frå 1. februar vert det mindre endringar i opningstider til Stord folkebibliotek, dette heng saman med endring i opningstidene til kulturhuset, sjå https://www.stordbibliotek.no/ for detaljar om opningstidene.	
OKU	Evaluera bruken av digitale verktøy i stordskulen etter mandat frå OKU. Evalueringa skal skje i samarbeid med lærarar, elevar, FAU, fagorganisasjonar og kompetansemiljø på HVL m.fl.	2. halvår 2024	KST 24.11.22 PS 65/22 Årsbudsjett 23, Verbalpkt. 12 og KST 22.06.23 PS 34/23
OKU	Greia ut korleis utbygginga av Langeland skule kan omfatte følgjande for å sikra tilfredsstillande skulelokale for tre parallellar på alle trinn: <ul style="list-style-type: none"> • Scene • Tilstrekkeleg med grupperom, møterom og tilrettelagte klasserom KST ber om at evt. trinnvis utbygging er del av utgreiinga. Vurdera uttrekkbart amfi. Kommunestyret ber om klargjering av kostnadsskilje, kvadratmeterpris, og utskiljing av ekstrabehov som opsjonar <ul style="list-style-type: none"> • Garderobefasilitetar og fleire arbeidsplassar for dei tilsette 	Kommunestyret vedtok 12.5.22 vidare utgreiing knytt til Langeland skule. Det vil bli laga ei ny sak i samband med budsjettet for 2023 der forslag til utforming av Langeland skule vil bli lagt fram. Utsett	KST 31.03.22 PS 12/22 KST 12.05.22 PS 19/22, pkt. 3
OKU	Kommunestyret bed kommunedirektøren om å greie ut bygging av ein dobbel rackethall i samsvar med arealanalysen. Erfaring frå Nore Neset IL skal innhentast. Heile prosjektgruppa bør få uttala seg før neste politiske handsaming.	Prioritert i 2024 i økonomiplanen. Utsett.	KST 26.11.20 75/20 Budsjettvedtak pkt. 21 KST 25.11.21 PS 47/21 Budsjettvedtak pkt. 14 OKU 03.10.23 PS 14/23
OKU	Kommunestyret ber om at erfaringar frå nabokommunar om meir fleksible ordningar i høve blant anna timebetaling for SFO vert henta inn, og at det vert vurdert å innføra	2. halvår 2024	KST 25.11.21 PS 47/21 Budsjettvedtak pkt. 25

	same ordningar i Stord kommune med mål om å auka deltaking.		
OKU	Kommunestyret ber om sak der ein vurderer å bygga ein fleirbrukshall eventuelt med eit ekstra klasserom i staden for ein baskethall ved Langeland skule. Også uteområde skal vurderast. Gjera ei ny vurdering av om kostnadane kan takast ned. Arbeidet skal raskt i gong og ha fokus på pedagogiske forhold, kroppsøvingsareal, spesialrom og tilrettelegging for tre parallellar. Evt. etappevis utbygging og anbudsutlysing med opsjonar skal vurderast.	Kommunestyret vedtok 12.05.22 at det skal byggast ein basketballhall med tribune og scene. Hallen vil no bli lyst ut, planlagt oppstart bygging våren 2023. Prosjektet har vore ute på anbod og det er komen inn fleire tilbod. Prisen låg langt over budsjett, og konkurransen vart avlyst. Det vert no vurdert ei ny utlysing med nokre justeringar på bygget og uteområdet. Utsett.	KST 25.11.21 PS 47/21 Budsjettvedtak pkt. 23 KST 12.05.22 PS 19/22, pkt. 3 KST 24.11.22 PS 65/22 Årsbudsjett 23, Verbalpkt. 25
OKU	Kommunestyret ser at det er behov for å betra forholda for elevar og lærarar på Leirvik skule og er oppteken av å finna ei varig god løysing for skulen. Kommunestyret bed difor om at ein i forprosjektet vurderer 1) føreslegen oppgradering opp i mot 2) overtaking og ombygging av Saghaugen (med kroppsøvingslokale i ny rackethall), og 3) nybygg	Utsett.	KST 25.11.21 PS 47/21 Budsjettvedtak pkt. 17
OKU	Ny Nysæter ungdomsskule m.m.	Byggerekneskap står att.	KST 25.06.20, PS 43/20 pkt. 6 og 7
OKU	Utarbeida kostnadsoverslag for tursti Almås-Nysæterneset	2024	KST 26.11.20 75/20 Budsjettvedtak pkt. 24
OKU	Utarbeida kostnadsoverslag over å setta i stand tunnellen mellom Sagvåg sentrum og Vassneset for ålmenn ferdsle	Tunellen er opna, byggerekneskap står att.	KST 26.11.20 75/20 Budsjettvedtak pkt. 25
OKU	Utvid «mål under Utgreiings og Vurderingstema i kvalitetsplan for oppvekst 2022-2030» til å spesifikt inkludera (Arbeidet med kvalitetsplanen og utviklingsarbeidet har som mål:) «å etablere tiltak for betring av elevmiljøet med sikte på økt inkludering og redusert mobbing og	Sak i kommunestyret 2. halvår 2024	KST 16.02.23 IS 2/23

	utenforskap.»		
OKU	Utviklingsarbeid i oppvekstsektoren inkludert revidering av kommunedelplan for oppvekst og utdanning, Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017 for oppvekstområdet. Den nye kommunedelplanen «Kvalitetsplan for oppvekst og kultur 2022-2030» vil erstatta den gamle planen.	Planprogram for kvalitetsplan for oppvekst og kultur vedtatt i KS 22.9.22. Sak, handsaming av kommunedelplan oppvekst og kultur 2. halvår 2024	KST 25.11.21, PS 47/21 Årsbudsjett 2022 KST 22.9.22, PS 45/22
OKU	Vassklia i Kulturhuset: Vurdera om det let seg gjera å reparera/oppgradera vassklia innanfor tidlegare løyving. Kommunestyret vil komma attende til saka i første budsjettrevisjon om det skulle visa seg å vera behov for tilleggsøyving.	orientering om status i OKU 21.05.24.	KST 24.11.22 PS 65/22 Årsbudsjett 23, Verbalpkt. 21
OKU	Vurdering rehabilitering av eksisterande symjehall i Stord kulturhus, alternativt symjeanlegg - mandat for forstudie - skal inkludera ulike finansieringsmogleiker	2. halvår 2024	OKU 18.04.22 PS 3/23 KST 24.11.22 PS 65/22
RHO	Leggje inn ein 50% fysioterapistilling gjennom driftsavtale i budsjett for 2025. I tildeling av dette driftstilskotet skal særskilt kompetanse innan kvinnehelse vektleggast. Bakgrunnen for ein 50% driftsavtale er den vanskelige økonomiske situasjonen Stord kommune er i.	Skal leggjast fram i budsjett for 2025.	KST 25.04.24 PS 28/24
RHO	Politisk sak om mogleiken for betre dekning av fysioterapi med driftstilskot retta mot fagretninga kvinnehelse i Stord kommune.	Sak er påbyrja, forventa klar for politisk handsaming vår 24	KST 30.11.23 PS 65/23 pkt. 23 Årsbudsjett 24, Økonomiplan 2024-2027
RHO	Starta arbeidet med ny sjukeheim i Sagvåg slik at arbeidet kan vera påbyrja utbygd innan vår 2027		KST 30.11.23 PS 65/23 pkt. 25 Årsbudsjett 24,

			Økonomiplan 2024-2027
RHO	Laga måltal på særskilte tiltak igangsett innan RHO. Dette gjeld både kva effekt ein ynskjer å oppnå og estimert tidspunkt for oppnådd effekt	Det vert jobba med å kunna rapportera nøkkeltal i framsikt, forventta klart ila februar 24.	KST 19.10.23 PS 45/23 budsjettpkt. 6
RHO	Bufellesskap Heiane: Regjeringa legg opp til å ikkje gje investeringstilskot i 2023. Kommunestyret vil utsetja oppstart til 2024. Om Stortinget vel å likevel gje investeringstilskot i endeleg statsbudsjett, vil kommunestyret gjera ei ny vurdering av framdrift i prosjektet i samband med første budsjettrevisjon	Er gjennomført arbeid med kostnadsreducerande tiltak. Har motteke tilsagnsbrev om statstilskot. Blir lyst ut konkurranse i løpet av hausten 2023. Kontrakt skriven med Valvatna bygg janusr 24. Kontrakt tildelt, arbeidet er påbyrja februar 2024.	KST 24.11.22 PS 65/22 Årsbudsjett 23, Verbalpkt. 28 RHO PS 10/22
RHO	Byggja nye sjukeheims plassar på kommunalt eigd område ved Knutsåsen omsorgssenter.	Forstudie godkjent i KST 22.06.23. Forprosjekt frå haust 23. Månadleg prosjektrapport som referatsak til RHO-utval.	KST 22.06.23 PS 25/23 KST 30.11.23 PS 65/23 pkt. 26 Årsbudsjett 24, Økonomiplan 2024-2027
RHO	Kommunestyret bed om ei sak om utvikling av ferietilbodet for psykisk utviklingshemma. Kommunestyret legg til grunn at NFU vert involvert i arbeidet		KST 30.11.23. Budsjettvedtak Verbalpunkt 16
RHO	Kommunestyret bed om ei sak til Utval for rehabilitering, helse og omsorg som vurderer korleis me som kommune skal møta behovet for tilrettelagde arbeidsplassar og dagtilbod i åra som kjem. RHO ber kommunedirektøren komma attende med forslag til finansiering av eit samarbeid med "Helt med" i samband med budsjett for 2024.	"Helt med" ikkje prioritert i budsjett og økonomiplan 2024-27. Sak som gjeld vurderingar for korleis kommunen skal møta behov for tilrettelagte arbeidsplassar vil bli utarbeida ila 2024	KST 25.11.21 PS 47/21 Budsjettvedtak pkt. 18 PUT 30.08.23 PS 6/23

<p><i>RHO</i></p>	<p>Gå i dialog med representantar frå fastlegeordninga med målomå koma fram til tiltak som kan verka stabiliserande for fastlegeordninga i kommunen og komma attende med tiltak og konsekvensar. Opposisjonen sine punkt skal takast med i prosessen, men ein er ikkje bunde av forslaga. Tidlegare vedtak om å utgreia kommunalt legesentervert mellombels sett til side: Utvalet ber kommunedirektøren komma attende med ei sak om etablering av eit nytt kommunalt legesenter. Saka må belyse ulike lokaliseringalternativ, kostnader for etablering og drift og konsekvensar for gjeldande leigeordningar</p>	<p>Saka skal leggjast fram tidlegare enn føreslege dato i kommunedirektøren sitt saksframlegg. I tillegg skal U-RHO haldast orientert om status ikommande utvalsmøte. Haust 2023</p>	<p>RHO 13.12.23 PS 14/23 RHO 02.06.2021 PS 8/21</p>
-------------------	---	--	---